

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2025 года	Согласовано Директор ООО «Энергетик» Ф.И.О. Кузнецова Л.Г. Подпись: _____ « ____ » _____ 2025 года	Согласовано Ген. Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки»» Ф.И.О. Макеев Ю.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2025 года
--	---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Подстанционная дом 22 корпус Б
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания «Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2015г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	19329,00
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Энергетик»
6	Материал стен МКД	ж\б панели
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	ВКТ-7-04 №00214886, ВКТ-7-04 №00214923
9	Наличие теплового пункта МКД	Встроенный ИТП, 4
10	Система отопления МКД	централизованная
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	сталь
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана органом МСУ
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	200
	2023-2024г.г.	180
	2024-2025г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	4,78
	2023-2024г.г.	6,83

	2024-2025г.г.	
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	19338
	2023-2024г.г.	19338
	2024-2025г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Энергетик»	27.05.2025г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	06.06.2025г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	05.06.2025г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	06.06.2025г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	05.06.2025г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	06.06.2025г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	22.07.2025г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.09.2025г.
3.9	Проведение поверки приборов учета	23.06.2025г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	23..07.2025г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	19.05.2025г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Энергетик»	01.08.2025г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Энергетик»	01.08.2025г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Энергетик»	01.08.2025г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.08.2025г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.09.2025г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	01.09.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
-------	---------------------	-----------------

1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	01.08.2025г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	01.08.2025г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	01.08.2025г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	01.08.2025г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	01.08.2025г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	01.08.2025г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	01.08.2025г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	01.09.2025г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета	01.09.2025г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09.2025г.
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09.2025г.
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2025г.
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09.2025г.
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025г.
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	-
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	-
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09.2025г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г.	01.09.2025г.